

質 疑 応 答 書

令和7年9月1日

質 疑 応 答		工事名 光来園改築工事（建築）	
		回答課名 宇和島地区広域事務組合 事務局管理課	
質問番号	図面名・図面番号 仕様書名 頁 その他	質 問	回 答
1	その他	工期が令和10年1月18日までと2年半の長期間となります。この間に急な物価上昇などの影響がある場合は、物価スライド条項の適用があるものと考えてよろしいでしょうか。	公共工事標準請負契約約款第26条、並びに宇和島地区広域事務組合が準用する宇和島市契約関係規程及び運用要領に基づき適用します。
2	図面 A-159	工事手順説明書 ステップ1 設備工事の新設浄化槽工事・既設污水配管接続替え工事後に建築工事が始まるとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 一部デイサービス棟の先行解体は可能と思われます。
3	図面 A-85～A-90	家具工事について 造付家具は、製作品又は既製品どちらでも選択可能でしょうか。	同等と認められれば選択可能です。
4	工事設計書No. 164	環境配慮工事のダイオキシン類ばく露防止対策の項目はゴミ焼却炉（2基）が対象と考えてよろしいでしょうか。その場合下記の焼却炉の内容が知りたいのですが ・メーカー名 ・型式 ・火床面積（火格子面積） ・ダイオキシン類調査実施の有無	焼却炉は1基です。焼却炉は堆積物・周辺土壌が対象、ボイラー室煙突は下部堆積物が対象です。 ・メーカー名：メイセー ・型式：MIG-S-95A ・火床面積：W=93cm, D=110cm, 約1.023㎡ ・ダイオキシン類調査実施：実施済（ボイラー室煙突下部はホウシム・鉛が基準値超え、その他は基準値以下）
5	図面 特-3	現場事務所は工事敷地内に設置でよろしいでしょうか。管理職員事務所は必要でしょうか。	現場事務所は敷地内に設置下さい。ただし、施設職員の駐車場部分は不可とします。管理職員事務所は必要です。
6	現地造成部	造成した敷地にコンクリート碎石（大きめ）が敷かれています基礎下碎石等で再利用してもよろしいでしょうか。それとも処分でしょうか。	碎石のみを分離出来れば再利用可能です。

注）この質疑応答書は、仕様書の追補と見なす。